



COMUNE DI GIZZERIA

(Provincia di Catanzaro)

Tel. 0968.403045/403321 – Fax 0968.403749



copia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N°6

Reg. Gen. N° 773 Del 01.12.2020 N° 520	OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada Limoto-Castiglione nel Comune di Gizzeria". Approvazione stato finale e Certificato di regolare esecuzione. Liquidazione di spesa. CIG:8349206EBD – CIG: Z522C3302A CUP:B77H20000440004
--	---

L'anno Duemilaventi il giorno uno del mese di Dicembre, in Gizzeria alla sede Municipale sita in via Albania.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 6 (Ing. Domenico Mazzocca)

Visto il Decreto del Sindaco n. 10/2020 con il quale è stato conferito all'Ing. Domenico Mazzocca, la nomina di Responsabile dell'Area Tecnica, servizio n. 6;

Visto il Decreto del Sindaco n. 01/2020 con il quale è stato conferito al dipendente di ruolo Dott. Umberto Ianchello la nomina di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, servizi n. 3 e 4;

Premesso:

Che con la Delibera di Giunta Comunale n°48 del 02.03.2020 si approvava il progetto definitivo-esecutivo dei lavori denominato "Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada limoto-castiglione nel Comune di Gizzeria (CZ)", dell'importo complessivo di € 80.000 e si stabiliva di finanziare l'intervento tramite la richiesta di devoluzione dei seguenti mutui:

- € 28.120,17 con parte dei fondi residui da erogare da Cassa Depositi e Prestiti di cui al mutuo posizione : 6007110/00;

- € 51.879,83 con parte dei fondi residui da erogare da Cassa Depositi e Prestiti di cui al mutuo posizione : 6006355/00;

Che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Pietro Raso;

Che è stata avanzata, a Cassa Depositi e Prestiti, richiesta di diverso utilizzo dei mutui posizione: 6007110/00 - 6006355/00;

Che con nota prot. n. 7616 DEL 27.04.2020 la cassa depositi e prestiti ha autorizzato il diverso utilizzo del mutuo posizione 6007110/00 per € 28.120,17;

Che con nota prot. n. 7615 DEL 27.04.2020 la cassa depositi e prestiti ha autorizzato il diverso utilizzo del mutuo posizione 6006355/00 per € 51.879,83;

Che con determinazione del Responsabile del servizio 6 n. 202 del 12.05.2020 Reg. Gen. n. 305 è stato affidato, all' Ing. Francesco Bassarelli, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro al n° 1934, con studio in Falerna (CZ) alla via S. Quasimodo n. 4, P. IVA: 02432730790, l'incarico professionale per la direzione dei lavori, coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione con riferimento ai lavori di cui trattasi, per l'importo complessivo di € 7.644,00 oltre cassa previdenza al 4% ed IVA al 22%;;

Che con determinazione del Responsabile del servizio 6 n. 278 del 07.07.2020 Reg. Gen. n. 438 atto è stata affidata l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada Limite-Castiglione nel Comune di Gizzeria", di cui al progetto esecutivo approvato con Delibera di G.C. n° 48 del 02.03.2020, alla **Ditta EUROSTRADE SRLUNIPERSONALE, con sede in Loc. Corazzo – Maida (CZ) – P.IVA 02104910795**, per l'importo comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 58.864,33 oltre IVA al 10%;

Che in data 20.07.2020 è stato sottoscritto, tra l'ente comunale e l'impresa **EUROSTRADE SRLUNIPERSONALE, con sede in Loc. Corazzo – Maida (CZ) – P.IVA 02104910795**, il contratto di appalto, contenente i patti contrattuali per l'affidamento dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di euro 58.864,33 oltre IVA al 10%;

Che in data 23.07.2020 venivano consegnati all'impresa i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada Limite-Castiglione nel Comune di Gizzeria;

Che con nota acquisita al prot. 6062 del 07.09.2020 il direttore dei lavori richiedeva al Comune, l'autorizzazione alla redazione di perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 7 del Dlgs 50/2016 smi, riguardante opere di regimentazione delle acque bianche;

Che in data 09.09.2020 l'Ente autorizzava la redazione della perizia di variante tecnica per come dettagliata nella richiesta del direttore dei lavori;

Che con nota acquisita al prot. 6214 del 14.09.2020 il direttore dei lavori trasmetteva al Comune, la perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 7 del Dlgs 50/2016 smi, che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto a euro 61.674,04;

Che con determinazione del Responsabile del servizio 6 n. 456 del 15.10.2020 Reg. Gen. n. 675 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada Limite-Castiglione nel Comune di Gizzeria, redatta dal direttore dei lavori Ing. Francesco Bassarelli ed il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui trattasi che è il seguente:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA MODIFICA CONTRATTO

<i>A. Lavori, incidenza monodopera e oneri di sicurezza</i>			
1) Importo lavori a Misura		€ 60.169,93	
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA		€ 60.169,93	
<i>A.1.1) di cui Incidenza della Manodopera</i>		€ 1.549,85	
A.2) ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		€ 2.154,17	
A) TOTALE LAVORI (A.1+A.2)		€ 62.324,10	€ 62.324,10
<i>Ribasso d'asta del 5,75% sui lavori in appalto (A.1)</i>		€ 3.459,77	
IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 5,75%		€ 56.710,16	
A.2) ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		€ 2.154,17	
A.r) IMPORTO TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		€ 58.864,33	€ 58.864,33
<i>A. Lavori, incidenza manodopera e oneri di sicurezza DELLA MODIFICA CONTRATTO</i>		<i>COMPENSIVI</i>	
MAGGIORI IMPORTI LAVORI PER MODIFICA CONTRATTO AL LORDO	€ 2.981,13		
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A MISURA PER MODIFICA CONTRATTO -PERIZIA DI VARIANTE-		€ 63.151,06	
<i>A.1.1) di cui Incidenza della Manodopera</i>		€ 1.984,19	
A.2) ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		€ 2.154,17	
A) TOTALE LAVORI PERIZIA DI VARIANTE (A.1+A.2)		€ 65.305,23	€ 65.305,23
<i>Ribasso d'asta del 5,75% sui lavori previsti nella modifica contratto -perizia di variante- (A.1)</i>		€ 3.631,19	
MAGGIORI IMPORTI LAVORI PER MODIFICA CONTRATTO AL NETTO ART. 106 Comma 7 D.Lgs50/2016	€ 2.809,71		
IMPORTO DEI LAVORI PERIZIA DI VARIANTE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 5,75%		€ 59.519,87	
A.2) ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		€ 2.154,17	
A.r) IMPORTO TOTALE LAVORI PER MODIFICA CONTRATTO -PERIZIA-AL NETTO DEL RIBASSO		€ 61.674,04	€ 61.674,04
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1) Spese Generali e Tecniche			
<i>a) Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva</i>	€ 4.000,00		
<i>a) Spese tecniche relative alla direzione dei lavori, redazione di perizie di varianti in corso d'opera, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità e redazione certificato di regolare esecuzione</i>	€ 3.644,00		
<i>b) Contributo previdenziale su a) (4%)</i>	€ 305,76		
B1.01) Totale Spese Tecniche	€ 7.949,76	€ 7.949,76	
<i>a) Spese per relazioni tecniche (relazioni geologiche)</i>	€ -		
<i>b) Contributo previdenziale su c) (2%)</i>			
<i>c) Spese tecniche specialistiche relazione idraulica</i>			
<i>d) contributo previdenziale su c) (4%)</i>			
B1.02) Totale Spese per accertamenti e indagini			
<i>e) Spese per rilievi topografici e per restituzione elaborati grafici</i>	€ -		
<i>f) Contributo previdenziale su e) (4%)</i>	€ -		
B1.03) Totale Spese per Rilievi	€ -	€ -	
<i>g) Spese per attività di verifica e validazione</i>	€ 1.244,78		
B1.04) Totale Spese per incentivi per funzioni tecniche (fondo incentivante) art. 113 D. Lgs 50/2016	€ 1.244,78	€ 1.244,78	
B1.05) Spese per commissioni giudicatrici, spese di gara ivi comprese le spese per pubblicità e contributo SUA	€ 500,00	€ 500,00	
B1) TOTALE SPESE GENERALI E TECNICHE		€ 1.744,78	
B2) IMPREVISTI	€		
B3) IVA			
<i>a) IVA sui lavori (10% del totale di A)</i>	€ 6.167,40		
<i>b) IVA su spese tecniche (22% del totale di B1.01)</i>	€ 1.748,95		
B3) TOTALE IVA	€ 7.916,35	€ 7.916,35	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 17.610,89	€ 17.610,89
<i>Economie derivanti dal ribasso d'asta del 5,75%</i>			€ 715,06
TOTALE GENERALE			€ 80.000,00

Che con lo stesso atto di cui al punto precedente è stata impegnata la somma di € 3.090,68 per far fronte all'incremento della spesa derivante dall'approvazione della perizia suppletiva e di variante ed alla conseguente modifica del contratto di appalto dei lavori;

Considerato:

Che in data 29.10.2020 prot. n. 7252, il direttore dei lavori ha trasmesso il certificato di ultimazione dei lavori da cui risulta che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati e che gli stessi sono stati eseguiti entro i termini previsti dal contratto principale d'appalto, dal capitolato speciale e dall'atto aggiuntivo;

Che in data 05.11.2020 prot. n. 7408, il Direttore dei Lavori ha trasmesso lo Stato finale dei lavori a tutto il 04.11.2020 il quale prevede per i lavori in oggetto una somma da liquidare comprensiva degli oneri per la sicurezza pari ad € 61.674,04;

Che in data 10.11.2020 prot. n. 7493, il Direttore dei Lavori ha trasmesso il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 09.11.2020, dal quale risulta che l'importo a saldo dei lavori regolarmente eseguiti ammonta ad € 61.674,04 da corrispondere all'impresa EUROSTRADE SRLUNIPERSONALE, con sede in Loc. Corazzo – Maida (CZ) – P.IVA 02104910795, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi;

Che in data 11.11.2020, il Responsabile del Procedimento ha emesso il Certificato di Pagamento n. 1 allo stato finale per il pagamento della rata n.1, relativo ai lavori eseguiti al SAL finale, dal quale si evince un credito dell'impresa pari ad € 61.674,04 al netto dell'IVA al 10%;

Che in data 12.11.2020 prot. n. 7521 il Direttore dei Lavori, Ing. Francesco Bassarelli, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro al n° 1934, con studio in Falerna (CZ) alla via S. Quasimodo n. 4, P. IVA: 02432730790, ha trasmesso fattura elettronica n. 15 del 10.11.2020 relativa al saldo delle competenze professionali, per la direzione dei lavori, redazione perizia tecnica di variante, misura e contabilità nonché per la redazione del certificato di regolare esecuzione e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada Limito-Castiglione nel Comune di Gizzeria, dell'importo complessivo di € 9.698,71;

Che in data 12.11.2020 prot. n. 7527 l'impresa EUROSTRADE SRLUNIPERSONALE, con sede in Loc. Corazzo – Maida (CZ) – P.IVA 02104910795, ha trasmesso fattura elettronica n. 28 del 11.11.2020 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada Limito-Castiglione nel Comune di Gizzeria, dell'ammontare di € 61.674,04 oltre IVA al 10% e quindi per l'importo complessivo di € 67.841,44;

Ritenuto pertanto opportuno approvare e liquidare le fatture di cui sopra;

Dato atto:

- **che**, per l'intervento denominato "lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada Limito-Castiglione nel Comune di Gizzeria", la somma complessiva di € 80.000,00 è impegnata sui fondi dei capitoli 2746/1 e 2631/1 del bilancio Comunale;
- **che** il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Pietro Raso;
- **che** il codice CUP è: B77H20000440004;

Che occorre procedere alla liquidazione di quanto sopra;

• **Visti:**

- Gli art. 183 e 184 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;
- Il D.Lgs. 50/2016;
- Il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- Il T.U. 81/2008 e s.m.i.;
- la deliberazione di C.C. n. 18 del 02.04.2019, esecutiva, con la quale si approva il bilancio di previsione finanziario dell'esercizio 2019, nonché il bilancio pluriennale per il periodo 2019-2021;
- la deliberazione di C.C. n. 17 del 02/04/2019 con la quale è stato approvato il DUP 2019/2021;
- la deliberazione della G.C. n° 85 del 16.05.2019 con la quale si approva, ai fini e per gli effetti dell'art. 169, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019 unificato al programma triennale per la performance – Piano dettagliato degli obiettivi 2019/2021 e si assegnano i capitoli interessati al sottoscritto Responsabile del Servizio n°6;

Tanto visto e considerato;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** lo Stato finale dei lavori a tutto il 04.11.2020 il quale prevede una somma da liquidare comprensiva degli oneri per la sicurezza pari ad € 61.674,04, il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 09.11.2020, dal quale risulta che l'importo a saldo dei lavori regolarmente eseguiti ammonta ad € 61.674,04 da corrispondere all'impresa EUROSTRADE SRLUNIPERSONALE, con sede in Loc. Corazzo – Maida (CZ) – P.IVA 02104910795, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi;
2. **DI APPROVARE** il Certificato di Pagamento n. 1 per il pagamento della rata finale, relativo ai lavori eseguiti al SAL finale, dal quale si evince un credito dell'impresa pari ad € 61.674,04 al netto dell'IVA al 10%;
3. **LIQUIDARE**, conseguentemente a favore dell'impresa EUROSTRADE SRLUNIPERSONALE, con sede in Loc. Corazzo – Maida (CZ) – P.IVA 02104910795, la fattura elettronica n. 28 del 12.11.2020, per l'esecuzione dei lavori denominati "lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada Limoto-Castiglione nel Comune di Gizzeria", dell'ammontare di € 61.674,04 oltre IVA al 10% e quindi dell'importo complessivo di € 67.841,44;
4. **DI LIQUIDARE**, a favore del **Direttore dei Lavori Ing. Francesco Bassarelli**, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro al n° 1934, con studio in Falerna (CZ) alla via S. Quasimodo n. 4, P. IVA: 02432730790, la fattura elettronica n. 15 del 10.11.2020 relativa al saldo delle competenze professionali, per la direzione dei lavori, redazione perizia tecnica di variante, misura e contabilità nonché per la redazione del certificato di regolare esecuzione e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada Limoto-Castiglione nel Comune di Gizzeria, dell'importo complessivo di € 9.698,71;
5. **DI LIQUIDARE** a favore del RUP, Ing. Raso Pietro, la complessiva somma di € **826,53** per attività di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016 comma 3, ed accantonare la somma di € 248,96 per le spese di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016 comma 4;
6. **DI IMPUTARE** la somma complessiva di € 78.615,64 sui fondi dei capitoli 2746/3 e 2631/1 del bilancio comunale;
7. **DI DARE ATTO** che l'opera in oggetto è finanziata con un mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti, per come segue:
 - ✓ € 28.120,17 con parte dei fondi residui da erogare da Cassa Depositi e Prestiti di cui al mutuo posizione : 6007110/00;
 - ✓ € 51.879,83 con parte dei fondi residui da erogare da Cassa Depositi e Prestiti di cui al mutuo posizione : 6006355/00;
8. **DI RICHIEDERE a Cassa Depositi e Prestiti l'accredito della somma complessiva di € 78.615,64 così distinta:**
 - € **28.120,17 di cui al mutuo posizione 6007110/00**, per la liquidazione integrale della fattura n. 15 del 10.11.2020 emessa dall' Ing. Francesco Bassarelli pari ad € 9.698,71 e di quota parte della fattura n. 28 del 12.11.2020, emessa dall'impresa EUROSTRADE SRLUNIPERSONALE, pari ad € **18.421,46**;
 - € **49.419,98 di cui al mutuo posizione 6006355/00**, per la liquidazione a saldo della fattura n. 28 del 12.11.2020, emessa dall'impresa EUROSTRADE SRLUNIPERSONALE;
 - € **1.075,49 di cui al mutuo posizione 6006355/00**, per somme relative al compenso incentivante di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016, così distinte:
 - € 826,53 da liquidare al Rup per attività di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016 comma 3;
 - € 248,96 per le spese di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016 comma 4
9. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per quanto di sua competenza;

La presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.151 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e diverrà esecutiva con apposizione della predetta attestazione.

Visto di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA- SERVIZIO N° 6
(Ing. *Domenico Mazzocca*)

.....

VISTO di regolarità contabile per la liquidazione, ai sensi dell'art. 184 e 147 bis del D.Lgs.18.08.2000, n° 267.

Addì,

01.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. *Umberto IANCHELLO*)

.....

Il Sottoscritto Segretario Comunale, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, attesta che copia conforme all'originale della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69 e s.m.i.) per quindici giorni consecutivo (art. 124, comma 2, D. Lgs 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa *Maria Grazia Crapella*)

.....