



# COMUNE di GIZZERIA

(Provincia di Catanzaro)



*originale*

<p>Reg.Gen N. 365 Del 01.07.2024</p> <p>N. 85 Del 25.06.2024</p>	<p>Oggetto: Lavori di ripristino ambientale delle discariche dei siti in località "Serra Pelata" e "Pietra Murata".</p> <p><b>APPROVAZIONE TECNICA AMMINISTRATIVA SAL 2, LIQUIDAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO SAL 2 E LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE;</b></p> <p><b>CIG: 95606333F0 (IMPRESA) - CIG: 8603581BA2 (TECNICI)</b></p> <p><b>CUP: B72112000150002</b></p>
--	---

L'anno Duemilaventiquattro il giorno venticinque del mese di Giugno, nel proprio Ufficio il Responsabile del Servizio ha adottato la seguente determinazione.

## **Il Responsabile dell'Area Tecnica-Servizio n. 5**

Ing. Pietro Raso

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001; il D.Lgs. n. 50/2016;

**Visto** il D.P.R. 207/2010;

**Visti** gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/00;

**Visto** lo statuto comunale;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visto** il regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il regolamento comunale dei contratti;

**Visto** il regolamento comunale sui controlli interni;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 02/2024 con cui è stato conferito al dipendente di ruolo Ing. Pietro Raso, la nomina di Responsabile dell'Area Tecnica, Servizio n. 5;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 01/2024 con il quale è stato conferito al dipendente di ruolo Dott. Umberto Ianchello la nomina di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, Servizi 3 e 4;

### **Preso atto che:**

- con la DGR n. 454/2009 la Regione Calabria ha identificato i siti oggetto della Procedura di Infrazione 2003/2077 in attesa dell'inserimento ufficiale, secondo quanto disposto dall' del D. Lgs 152/2006 e s.m.i nel Piano delle Bonifiche;

- la Delibera CIPE n. 60 del 30-04-2012, recante Fondo per lo sviluppo e la coesione, nell'ambito della programmazione regionale, ha assegnato le risorse a interventi di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno nei settori ambientali della depurazione delle acque e delle bonifiche, stanziando a favore della Regione Calabria € 42.918.620,34 per il settore delle Bonifiche, da finalizzare all'interno dell'Intesa Istituzionale di Programma di cui alla Delibera CIPE del 21-03-1997, necessari per il superamento della Procedura di Infrazione EU 2003/2077;

- nell'ambito di detta Delibera Cipe rientrano 9 interventi di cui sopra, tra cui quello che prevede la bonifica e/o ripristino ambientale dei siti in località "Pietra Murata e Serra Pelata" del Comune di Gizzeria;

- per realizzare l'intervento e provvedere alla bonifica e/o ripristino ambientale dei siti Pietra Murata e Serra Pelata è previsto un finanziamento di € 632.979,20;

- con delibera di Giunta Comunale n°136 del 05/12/2012 si è approvato la convenzione ed il disciplinare di finanziamento e autorizzazione alla sottoscrizione;

- in data 07/03/2013 con protocollo n°1838 è pervenuta all'Ente Comunale la convenzione sottoscritta, in data 10/12/2012 prot. n°1735, tra regione Calabria e Comune di Gizzeria per l'intervento in oggetto;

- il RUP individuato dall'amministrazione Comunale di Gizzeria con la deliberazione di Giunta n°136 del 05/12/2012 è l'ing. Domenico Mazzocca;

- che in data 29.04.2009 è stata sottoscritta la convenzione di cui sopra tra la Regione Calabria e il Comune di Gizzeria, per il finanziamento di €. 100.715,05, convenzione acquisita al protocollo dell'Ente in data 05.05.2009 n. 4942;
- che in data 27 /09/2012 attraverso conferenza dei servizi, a cui hanno partecipato Regione Calabria Dipartimento Ambiente, Amministrazione Provinciale di Catanzaro settore Ambiente, Comune di Gizzeria, ARPACAL e ASP dipartimento di Lamezia Terme, sono stati validati i risultati finali delle indagini relative al Piano di Caratterizzazione ed alle sue integrazioni dei siti di Serra Pelata e Pietra Murata;
- che nella stessa conferenza non è stata riscontrata alcuna sorgente di contaminazione secondaria;
- che con determina n° 248 del 10/10/2012, il Rup l'ing. Domenico Mazzocca del Comune di Gizzeria, ha approvato e validato i risultati delle indagini relative al piano di caratterizzazione ed alle sue integrazioni dei due siti in località Serra Pelata e Pietra Murata del Comune di Gizzeria e che hanno sancito l'assenza di alcuna sorgente di contaminazione secondaria;
- che con la stessa determina n° 248 è stato richiesto alla Regione Calabria un finanziamento per un intervento di sistemazione delle aree dei due siti Serra Pelata e Pietra Murata;
- che con determina n°58 del 02/03/2015 REG. GEN N° 89 è stata sancita la chiusura del procedimento ai sensi dell'ex art. 242 comma 5 del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. per i siti di Serra Pelata e Pietra Murata del Comune di Gizzeria;
- che con la stessa determina si è evidenziato che rimane in essere il finanziamento richiesto a Regione Calabria, mediante utilizzo dei fondi della Delibera CIPE n. 60 del 30-04-2012, recante "Fondo per lo sviluppo e la coesione, per l'intervento di risistemazione ambientale dei siti in località "Pietra Murata e Serra Pelata" del Comune di Gizzeria per l'importo di € 632.979,20;
- che a seguito dell'assenza di alcuna sorgente di contaminazione secondaria oltre alla presenza degli RSU, è stato rimodulato l'intero progetto che da "Intervento di Bonifica" è stato declassato e ridenominato come progetto di **RIPRISTINO AMBIENTALE** delle ex discariche Rsu di Pietra Murata e Serra Pelata;
- che successivamente alla caratterizzazione si è proceduto all'approvazione di un progetto preliminare per la bonifica o meglio per la messa in sicurezza e ripristino ambientale dei due siti di Pietra Murata e Serra Pelata del Comune di Gizzeria che ha avuto tutti i relativi pareri degli enti coinvolti ed è soggetto ad un finanziamento Regionale di € 632.979,20;
- che la spesa prevista e finanziata da parte di Regione Calabria pari a € 632.979,20 non è sufficiente ad effettuare i due singoli interventi sulle rispettive e distinte località:
  - Serra Pelata
  - Pietra Murata

**Verificata** la possibilità che l'intervento in località Pietra Murata costituisca da sé un lotto funzionale e separabile dall'intervento di Località Serra Pelata;

#### **Preso atto**

- del verbale della conferenza dei servizi, dei singoli nulla osta degli enti partecipanti attestanti la non necessità della Bonifica ma declassando l'intervento a solo ripristino ambientale;
- in merito all'intervento esiste un finanziamento pubblico di Regione Calabria di cui al decreto di proroga assunto il 01/06/2021 con il numero registro del dipartimento 783 del decreto dirigenziale n°. 5807 del 07/06/2021 avente oggetto "oggetto: delibera cipe 60/2012 fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione regionale. Assegnazione di risorse a interventi di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno nei settori ambientali della depurazione delle acque e della bonifica di discariche.

#### **Richiamati:**

- la delibera di giunta n° 40 del 25 Febbraio 2020 con la quale è stato approvato il progetto preliminare comprensiva della rimodulazione dell'intervento in funzione del finanziamento regionale concesso valido per il solo sito di Pietra Murata;
- la determinazione del responsabile del servizio n° 6 del reg. Gen. n. 125 del 25.02.2021 con cui è stato effettuato l'affidamento servizi tecnici di progettazione definitiva esecutiva per il ripristino ambientale dell'ex discarica Rsu in località Pietra Murata del comune di Gizzeria - Cig: 8603581BA2 cup: G17h0300013000

#### **Premesso che :**

- con la Deliberazione della giunta n. 149 del 02/11/2021 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo del ripristino ambientale della sola ex discarica Pietra Murata;
- successivamente a causa dell'aumento vertiginoso dei prezzi per la crisi energetica si rende necessario adeguare il quadro economico ed il computo metrico del progetto definitivo-esecutivo di ripristino ambientale dell'ex discarica Rsu in località Pietra Murata al prezzario regionale 2022 per poter procedere alla successiva gara d'appalto;
- con Deliberazione della giunta comunale n. 212 del 12/12/2022 è stato approvato:
  - l'adeguamento del quadro economico e del computo metrico del progetto definitivo-esecutivo di ripristino

- ambientale dell'ex discarica Rsu in località Pietra Murata rispetto il prezzario regionale 2022 per poter procedere alla successiva gara d'appalto;
- o l'esclusione in questa prima fase della realizzazione del capping che potrà eseguirsi con lavori complementari e/o economie derivanti dalla gara d'appalto;
- con determinazione a contrarre del Reg. Gen. N° 742 del 15.12.2022 il responsabile del servizio ai sensi dell'Art. 192 del D.L.vo n° 267/2000 , ha attivato la procedura negoziata di cui all'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i. modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 e 2.2 L.n. 108/2021;
- con Determinazione di Reg. Gen. N 782/2022 del 30/12/2022 si è approvato il verbale di procedura telematica relativa all'aggiudicazione dei lavori di ripristino ambientale dell'ex discarica RSU in località Pietra Murata;
- in data 28/04/2023 nell'Ufficio di Segreteria è stato stipulato il contratto Rep. N. 04/2023 tra la stazione appaltante e la ditta aggiudicataria dei lavori EDILTECNO s.r.l., con sede in via Padre Michele da Sambiasi, n. 10, 88046 Lamezia Terme (CZ) partita iva 02495020790, che ha offerto il ribasso del 34.1130% corrispondente ad euro 290.340,92, cui vanno aggiunti euro 14.330,99, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un importo contrattuale complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad euro 304.671,91 oltre iva (10%);
- con determina n° 562 del 09/10/2023 è stato rimodulato il quadro economico a seguito di ribasso d'asta individuando economie per € 165.356,44;
- che in data 28/04/2023 è stata effettuata da parte della D.L. all'Impresa la consegna dei lavori;
- in data 01/07/2023 la D.L. ha dichiarato l'effettivo inizio dei lavori da parte dell'impresa che nel lasso temporaneo aveva organizzato l'allestimento del cantiere ;
- con determina 392 del 10/07/2023 è stata liquidata l'anticipazione contrattuale richiesta dall'impresa per l'importo di € 67.027,82;
- con determina 640 del 09/11/2023 è stato approvato e liquidato il SAL 1, nonché le relative competenze tecniche per un importo complessivo di euro **166.571,39**;

**Considerato che :**

- in data 27.11.2023, con nota protocollo 9280, il RUP ha concesso la proroga temporale per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi;
- in data 10.06.2024 la Direzione dei Lavori ha trasmesso lo stato di avanzamento dei lavori n. 2 (SAL n°2), a tutto il 23.05.2024, dell'importo netto di euro 257.216,82 , unitamente alla documentazione contabile allegata;
- in data 17.06.2024, il rup ha rilasciato il certificato di pagamento n° 2, dell'importo netto di euro 107.303,08 oltre iva al 10,00%, per un totale complessivo di euro 118.033,39;
- in data 18.06.2024, prot. n. 4777, la ditta esecutrice ha trasmesso fattura elettronica n° 15 del 18.06.2024, per l'importo di euro 107.303,08 oltre iva, pari ad euro 10.730,31 e per l'importo complessivo di **euro 118.033,39**;
- in data 11.06.2024, i tecnici hanno trasmesso le seguenti fatture per competenze tecniche relative alla Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, maturate all'emissione del SAL 2 :
  1. Ing. Michele Chirillo, prot. n. 4569, fattura n. 1\_24 del 11.06.2024, dell'importo complessivo di € 5.771,11;
  2. Ing. Oreste Citrea, prot. n. 4570, fattura n. 13C2024 del 11.06.2024, dell'importo complessivo di € 6.312,23;
  3. Ing. Giuseppina Bianco, prot. n. 4571, fattura n. 10C2024 del 11.06.2024, dell'importo complessivo di € 1.876,43;

**Ritenuto opportuno:**

- approvare il SAL N° 2, la contabilità dei lavori, il certificato di pagamento n° 2;

**Accertata** la regolarità contributiva dell'impresa e dei tecnici;

**Attestata** la spesa complessiva pari a: **131.993,16 euro**;

- Gli art. 183 e 184 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;
- L'art. 192 del del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;
- Il D.Lgs. 50/2016;
- La legge 120/2020 smi;
- Il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- Il T.U. 81/2008 e s.m.i.;

- Visto il Programma Triennale delle Opere Pubbliche

## **DETERMINA**

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

### **Di approvare :**

- **la documentazione tecnica amministrativa del Sal n° 2;**
- **il certificato di pagamento n. 2, da cui risulta un credito dell'impresa pari ad € 107.303,08 oltre IVA;**
- **la fattura emessa dall'impresa esecutrice, EDILTECNO s.r.l., con sede in via Padre Michele da Sambiase, n. 10, 88046 Lamezia Terme (CZ) partita iva 02495020790, fattura n° 15 del 18.06.2024, per l'importo di euro 107.303,08 oltre iva, pari ad euro 10.730,31 e per l'importo complessivo di euro 118.033,39;**
- **le fatture dei tecnici incaricati di seguito specificate:**
  - Ing. Michele Chirillo, prot. n. 4569, fattura n. 1\_24 del 11.06.2024, dell'importo complessivo di € 5.771,11;
  - Ing. Oreste Citrea, prot. n. 4570, fattura n. 13C2024 del 11.06.2024, dell'importo complessivo di € 6.312,23;
  - Ing. Giuseppina Bianco, prot. n. 4571, fattura n. 10C2024 del 11.06.2024, dell'importo complessivo di € 1.876,43;

**Di liquidare**, la somma complessiva iva inclusa di **€ 118.033,39** a favore della Ditta EDILTECNO s.r.l. con sede in via Padre Michele da Sambiase n. 10 88046 Lamezia Terme (Catanzaro) partita iva 02495020790, conformemente alla fattura n. 15 del 18.06.2024 e relativa ai lavori realizzati con il Sal n°2;

**Di liquidare** la somma complessiva di € 5.771,11 a favore dell'Ing. Michele Chirillo, P. iva: 02927630794, a saldo della fattura n. 1\_24 del 11.06.2024, prot. 4569;

**Di liquidare** la somma complessiva di € 6.312,23 a favore dell'Ing. Oreste Citrea, P. iva: 02418590788, a saldo della fattura n. 132024 del 11.06.2024, prot. 4570;

**Di liquidare** la somma complessiva di € 1.876,43 a favore dell'Ing. Giuseppina Bianco, P. iva: 03798330787, a saldo della fattura n. 10C2024 del 11.06.2024, prot. 4571;

**Di imputare la spesa complessiva** di € 131.993,16 relativa alla liquidazione delle precedenti fatture sul **capitolo in uscita 1147 del bilancio comunale;**

### **Di dare atto che:**

- il Rup è l'ing Domenico Mazzocca;
- il CUP è CUP: B72112000150002 ;
- il CIG: 95606333F0 è associato all'IMPRESA, ed il CIG 8603581BA2 è riferito al raggruppamento temporaneo dei TECNICI incaricati;
- la verifica contributiva dei tecnici e dell'impresa non ha dato riscontri negativi e quindi gli stessi risultano regolari da un punto di vista contributivo ;

Di trasmettere il presente atto:

- al Responsabile dell'Area tecnica e di quella Finanziaria per gli adempimenti di competenza;
- alla Regione Calabria Dipartimento Ambiente e Territorio;

La presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Visto di regolarità tecnica, ai sensi degli art. 147 bis del T.U.E.L.

Gizzeria, li 25/06/2024

**Il Responsabile del Servizio**  
*(Ing. Pietro RASO)*

Visto: Si attesta la regolarità contabile ai sensi degli art. 151, 183, 184 e 183 e 147 bis del Dlgs. 18/08/2000, n° 267.

Gizzeria, li 25/06/2024

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
*(Dott. Umberto IANCHELLO)*

Si attesta che copia della presente determina è stata pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Gizzeria, li 01/07/2024

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
*(Rag. Aldo ROSATO)*